

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง อำเภอกอง จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑	ปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนเต็ง โดยเปลี่ยนหลังคา แผ่นเมทัลชีท พร้อมวางระบาย น้ำฝน	หลังคากว้าง ๓.๖๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร วางระบายน้ำฝน ยาว ๓๐.๓๐ เมตร ตามแบบที่ อบต.โนนเต็งกำหนด	๔๘,๐๐๐		√			
๒	ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านตลุกสาหร่าย โดยรื้อผนัง ห้องน้ำเดิมพร้อมปูกระเบื้อง	กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ ตารางเมตร ตาม แบบที่ อบต.โนนเต็งกำหนด	๔๕,๐๐๐		√			
๓	ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองกก ติดตั้งเหล็กดัดประตู - หน้าต่าง	ประตู - หน้าต่าง จำนวน ๑๖ ชุด ตาม แบบที่ อบต.โนนเต็งกำหนด	๙๘,๐๐๐		√			
๔	ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองบัวกระจาย โดยรื้อผนัง ห้องน้ำเดิมพร้อมปูกระเบื้อง	โดยรื้อผนังห้องน้ำเดิมพร้อมปูกระเบื้อง พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗.๔๐ ตารางเมตร และทาสีอาคารภายนอกภายใน ตามแบบ ที่ อบต.โนนเต็งกำหนด	๘๖,๕๐๐		√			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๕	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองกก หมู่ที่ ๒ สายบ้านหนองกก หมู่ที่ ๒ ไปบ้าน หนองอ้ายอู้กหมู่ที่ ๔	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๘.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๒๕.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๙๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต. โนนเต็งกำหนด	๓๙๙,๕๐๐				√	๓๙๒,๐๐๐
๖	โครงการ ก่อสร้าง ฝายน้ำล้น บ้าน ใหม่บัวทอง หมู่ที่ ๑๑ บริเวณ นานายสมพงษ์ รักรกลาง	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.โนนเต็งกำหนด	๔๐๗,๘๐๐				√	๓๙๘,๐๐๐
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๙ ตำบลโนนเต็ง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา สายบ้านโนนทอง หมู่ที่ ๙ ไปถนนลาดยางเมืองคง ขามสะแกแสง (๒๑๕๐) เชื่อมเขตตำบลเมืองคง	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๕๒.๐๐ ตาราง เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.โนน เต็งกำหนด	๓๕๐,๐๐๐		√			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวกระจาย หมู่ที่ ๑๒ สายบ้าน นายทวีศักดิ์ พิมพกลาง	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.โนนแดงกำหนด	๒๕๖,๐๐๐		√			
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกระทุ่มเตียน หมู่ที่ ๖ สายป้อมยามหมู่บ้าน ไปบ้านหนองพลวง เชื่อมเขตตำบลหนองบัว	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๒๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.โนนแดงกำหนด	๓๙๘,๐๐๐		√			
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวกระจาย หมู่ที่ ๑๒ สายบ้าน นายเพิ่ม ชุ่มสีดา ไปวัดป่าแสงธรรม	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้างละ ๐.๒๐ เมตร และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.โนนแดงกำหนด	๑๔๓,๐๐๐		√			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรัง บ้านโนนไร่พัฒนา หมู่ที่ ๗ สายสระคู ขาดไปบ้านหนองอ้ายจ้อน เชื่อมเขต ตำบลหนองมะนาว	ช่วงที่ ๑ ถนนลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ถนนลูกรัง กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๘๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๓๔๔.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๓ ถนนดิน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๑.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๑.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า ๘๑.๑๘ ลูกบาศก์เมตร เสริมลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๑๖๔.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๔ ถนนลูกรัง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๕ ถนนลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๖ ถนนลูกรัง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๗๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.โนนเต็งกำหนด	๓๖๓,๖๐๐			√	๓๕๕,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดอนสามัคคี หมู่ที่ ๘ สายนา นางตุ๊กตา แก้วแสนทิพย์ ไร่วัดป่าแสงธรรม	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตรตามแบบที่ อบต.โนนแดงกำหนด	๙๓,๐๐๐		√			
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองอ้ายอู่ก หมู่ที่ ๔ สายบ้านนางลัยอง เพชรสมสะอาด ไปบ้านนางลำภู รอดกลาง	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.โนนแดงกำหนด	๓๐๙,๐๐๐		√			
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนสามัคคี หมู่ที่ ๘ สาย บ้านนายถาวร สุขขาว ไปบ้านโนนตาล เชื่อมเขตตำบลเมืองคง	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๑๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.โนนแดงกำหนด	๒๕๖,๖๐๐		√			
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านตลุกสาหร่าย หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนแดง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา สายบ้านตลุกสาหร่าย หมู่ที่ ๕ ไปบ้านหนองโสน เชื่อมเขตตำบลหนองบัว	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.โนนแดงกำหนด	๔๐๐,๐๐๐		√			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑๖	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านโคกน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ จุดที่ ๑ บริเวณนา นายเทียบ ขอรวมกลาง จุดที่ ๒ บริเวณนา นายสุนทร แป้นกลาง	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.โนน แดงกำหนด	๔๕๕,๐๐๐		√			
๑๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองอ้ายอู่ก หมู่ที่ ๔ สายบ้านนายอภิสิทธิ์ ฤทธิ์บุรี ไปอ่างเก็บน้ำห้วยตะคร้อ	กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๖๒.๐๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.โนนแดงกำหนด	๑๕๔,๘๐๐		√			
๑๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านทองหลาง หมู่ที่ ๓ สายบ้านนายธงชัย แดงโธสง ไปบ้าน นายจุน ชื่นนอก	วางท่อ คสล. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.โนนแดงกำหนด	๑๔๑,๐๐๐		√			
๑๙	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ พัก เข้าสระสาธารณะหนองเสม็ด บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๑ สายฝาย มข. ไปเชื่อม รางระบายน้ำ	วางท่อ คสล. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ยาวรวม ๑๕๘.๐๐ เมตร และป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.โนนแดงกำหนด	๔๐๐,๐๐๐				√	๓๙๘,๐๐๐
๒๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านทองหลาง หมู่ที่ ๓ สายบ้านทองหลาง ไปบ้านหนองอ้ายจ้อน	วางท่อ คสล. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.โนนแดงกำหนด	๑๖๓,๙๐๐				√	๑๖๓,๐๐๐
๒๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านทองหลาง หมู่ที่ ๓ บริเวณนา นายชอบ คชเรนทร์	วางท่อ คสล. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๖ ท่อน พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.โนนแดงกำหนด	๑๕๗,๐๐๐		√			

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ AEC

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ คง เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน (เงินอุดหนุน)	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายใน หมู่บ้านทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน	๑๑๘,๖๐๐				√	๑๑๘,๕๐๔.๖๔

๒. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑	โครงการครอบครัวคุณธรรมนำ สังคมไทยห่างไกลยาเสพติด (พาลูกจูงหลานเข้าวัด)	ตัวแทนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐		√			
๒	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนากลุ่ม อาชีพ	๒๐,๐๐๐		√			
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๕๐,๐๐๐				√	๓๙,๓๔๐

๒. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ

๒.๒ แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑	โครงการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ ประจำตำบล	อบรมให้ความรู้แก่อาสาปศุสัตว์ประจำ ตำบลโนนเต็ง	๑๐,๐๐๐		√			
๒	โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ	อบรมให้ความรู้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคใน ตำบลโนนเต็ง	๕๐,๐๐๐		√			
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี (อพ.สธ) งานฐานทรัพยากร ท้องถิ่น สนองพระราชดำริโดย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี	๕๐,๐๐๐		√			
๔	โครงการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร ด้านโรคเกี่ยวกับข้าว/พืชไร่และการ กำจัดศัตรูพืช	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ ความรู้แก่เกษตรกรด้านโรคเกี่ยวกับข้าว/ พืชไร่ และการกำจัดศัตรูพืช	๒๐,๐๐๐		√			

๓. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๑ แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร ราชกุมารี	สำรวจจำนวนสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว กระต่ายและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เพื่อขึ้น ทะเบียนสัตว์เลี้ยงประจำปี จัดซื้อวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๙๕,๐๐๐		√			
๒	โครงการฝึกอบรมและรณรงค์ป้องกัน โรคไข้เลือดออก	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมโรค ไข้เลือดออก จัดกิจกรรมรณรงค์ในรูปแบบ ต่าง ๆ เช่น จัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน, ทรายอะเบท, น้ำมันเชื้อเพลิง, ฉีดพ่น หมอกควันและใส่ทรายอะเบทในภาชนะ รับน้ำเพื่อกำจัดยุงลายทุกหมู่บ้าน ๓ ครั้ง/ ปี	๑๖๐,๐๐๐				√	๗,๓๗๕
๓	ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสำรวจ ข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	๑๐,๘๐๐		√			
๔	โครงการส่งเสริม การดำเนินงานและบริหารจัดการ หน่วยการแพทย์ฉุกเฉินและหน่วยกู้ ชีพ กู้ภัย อบต.โนนเต็ง	จัดสรรงบประมาณเป็นค่าบริหารจัดการ ในการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน เช่น ค่าจ้าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ฯลฯ	๔๔๐,๐๐๐				√	๒๑๖,๐๐๐
๕	โครงการปลูกจิตสำนึกในการคัดแยก ขยะ ธนาคารขยะ ขยะรีไซเคิล	พื้นที่ตำบลโนนเต็ง ประชุมหมู่บ้าน คณะทำงาน ประกวดหมู่บ้าน ตรวจสอบ ประเมินเดือนละ ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐		√			๑,๒๕๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๖	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านตลุก สำหรับ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านตลุกสำหรับ	๗,๐๐๐		√			
๗	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี บ้านโคก น้อยพัฒนา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	๑๐,๐๐๐		√			
๘	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี บ้านต ลุกสำหรับ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านตลุก สำหรับ	๑๓,๐๐๐		√			
๙	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี บ้านโคกน้อยพัฒนา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคก น้อยพัฒนา	๑๐,๐๐๐		√			
๑๐	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี บ้านดอนสามัคคี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านดอน สามัคคี	๒๐,๐๐๐		√			
๑๑	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี บ้านโนนทอง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านโนนทอง	๒๐,๐๐๐		√			
๑๒	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี บ้านโนนไร่พัฒนา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านโนนไร่พัฒนา	๒๐,๐๐๐		√			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑๓	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี บ้านหนองกระทุ่มเตียน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้าน หนองกระทุ่มเตียน	๒๐,๐๐๐		√			
๑๔	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี บ้านหนองบัวกระจาย	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้าน หนองบัวกระจาย	๒๐,๐๐๐		√			
๑๕	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี บ้านใหม่บัวทอง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่บัวทอง	๒๐,๐๐๐		√			
๑๖	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี บ้านทองกลาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านทองกลาง	๒๐,๐๐๐		√			
๑๗	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี บ้านโนนเต็ง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านโนนเต็ง	๒๐,๐๐๐		√			
๑๘	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี บ้านหนองกก	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองกก	๒๐,๐๐๐		√			
๑๙	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี บ้านหนองอ้ายอู้ก	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองอ้ายอู้ก	๒๐,๐๐๐		√			

๓. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๒ แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑	เงินสำรองจ่าย	จัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ เช่น วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย, ภัยแล้ง และภัยธรรมชาติต่าง ๆ ฯลฯ ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน	๒๐๙,๖๑๖				√	๑๑,๐๐๐
๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	มอบเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน	๑๐,๙๘๖,๐๐๐				√	๕,๑๖๓,๒๐๐
๓	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	มอบเบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน	๒,๘๖๕,๖๐๐				√	๑,๓๔๒,๐๐๐
๔	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	มอบเบี้ยยังชีพแก่ผู้ติดเชื้อ HIV ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน	๙๐,๐๐๐				√	๓๓,๐๐๐
๕	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	เพื่อจ่ายสมทบทุนประกันสังคมพนักงานจ้าง	๑๒๓,๙๘๐				√	๕๒,๕๖๑
๖	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนเต็ง	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนเต็งในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ หรือมากกว่าร้อยละ ๕๐ ของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	๑๗๐,๐๐๐				√	๑๗๐,๐๐๐
๗	เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย	๑๐,๐๐๐		√			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๘	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตั้งไว้ร้อยละ ๑ ของงบประมาณรายรับตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ โดยไม่รวมเงินอุดหนุน	๔๗๕,๘๐๐				√	๔๑๐,๗๒๔
๙	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน	๖,๐๐๐				√	๒,๖๗๓
๑๐	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับ บำนาญ ในอัตราร้อยละ ๕ ของเงินเดือน	๑๐,๐๐๐				√	๒,๕๘๐
๑๑	เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษ กรณีพนักงาน ส่วนท้องถิ่น ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง ถึงแก่ ความตาย จำนวน ๓ เท่าของอัตรา ค่าตอบแทนก่อนวันถึงแก่ความตาย	๒๐,๐๐๐		√			

๔. ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงาน การเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑	โครงการรักษาน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ โครงการรักษาน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน	๑๐,๐๐๐		√			

๕. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑	โครงการฝึกอบรมและพัฒนา ศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง ฯลฯ	เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้และ ประสบการณ์ให้กับผู้บริหาร , ส.อบต.,ข้าราชการ พนักงานจ้าง, ฯลฯ	๓๓๐,๐๐๐				√	๓๒๗,๔๒๐
๒	โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	๑๐,๐๐๐		√			
๓	โครงการเสริมสร้างการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและ เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยตรง	๒๐,๐๐๐		√			
๔	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงาน จ้าง	จัดกิจกรรมตามโครงการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐				√	๑๓,๘๑๕
๕	โครงการจิตอาสา เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์	ผู้บริหารพนักงานพนักงานจ้างมีความรัก ความสามัคคีและแสดงออกถึงความ จงรักภักดี	๑๐,๐๐๐		√			
๖	โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นกรณี ครบวาระและกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆกรณีครบวาระ และกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง	๒๐,๐๐๐		√			
๗	อุดหนุนโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อดำเนินโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐				√	๒๐,๐๐๐

๕. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑	โครงการจัดเก็บภาษีเคelsonที่	ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีในตำบล	๑,๐๐๐		√			

๕. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้าง ความเข้าใจในการใช้จ่ายเงิน เพื่อลด ข้อบกพร่องจากสำนักงานตรวจเงิน แผ่นดิน	เพื่อลดข้อบกพร่องของสำนักงานตรวจเงิน แผ่นดิน	๑๕,๐๐๐		√			

๕. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๔ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ตั้งจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่	๒๕,๐๐๐				√	๒๔,๑๕๕
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ตั้งจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์	๒๕,๐๐๐		√			
๓	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐		√			
๔	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๒๐,๐๐๐		√			
๕	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย	๓๐,๐๐๐		√			
๖	ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยในการจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ	๕๐,๐๐๐				√	๔๒,๐๐๐
๗	ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดให้บริการประชาชนตามโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่,สงกรานต์	๑๖,๐๐๐				√	๑๕,๐๐๐

๕. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑	ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา สถาบันการศึกษาอันเป็นที่ยอมรับ ทั่วไปในการเก็บข้อมูลการประเมิน ความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการ	สถาบันการศึกษาอันเป็นที่ยอมรับทั่วไปใน การเก็บข้อมูลการประเมินความพึงพอใจ การปฏิบัติราชการ	๒๐,๐๐๐		√			
๒	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ โครงการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กระบวนการ ปรับปรุง เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นตามระเบียบ ฯ	๑๐,๐๐๐		√			

๖. ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา – วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ พัฒนาศักยภาพครู	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการ การอบรม ปฏิบัติการจริง	๑๕,๐๐๐		√			

๖. ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา – วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๒ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อสนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็ก ปฐมวัยในสังกัด อบต.โนนเต็ง ทั้ง ๔ ศูนย์ จำนวน ๒๔๕ วัน/คน/ปี	๙๗๐,๒๐๐				√	๔๘๔,๓๘๐
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุอุปกรณ์ ให้กับเด็กปฐมวัย อายุระหว่าง ๒ - ๕ ปี จำนวนเงิน ๑,๘๓๖ บาท/คน/ปี	๒๐๑,๙๖๐				√	๑๘๙,๑๐๘
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าพัฒนากิจกรรมผู้เรียน)	เพื่อสนับสนุน เด็กปฐมวัยที่มีอายุ ระหว่าง ๓ - ๕ ปี -ค่าหนังสือเรียน ๒๐๐ บาท -ค่าอุปกรณ์การเรียน ๒๙๐ บาท -ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๓๒๕ บาท -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๔๖๔ บาท	๑๐๒,๓๒๐		√			
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	เพื่อสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน ในสังกัด (สพฐ.) ทั้ง ๕ แห่ง จำนวน ๒๐๐ วัน/คน/ปี	๒,๕๐๐,๐๐๐				√	๑,๒๓๓,๖๐๐
๕	วัสดุงานบ้านงานครัว	๑. เพื่อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ให้กับ โรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) ทั้ง ๕ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.โนนเต็ง ทั้ง ๔ แห่ง จำนวน ๒๖๐ วัน	๑,๓๕๑,๖๙๔				√	๘๐๗,๓๙๘.๔๓

๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนา การศึกษา ศาสนา – วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา และภูมิปัญญา

๖.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนตำบลโนนตั้งด้านยา เสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ แข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบล โนนตั้ง ด้านยาเสพติด	๒๕๐,๐๐๐				√	๒๔๓,๕๔๐
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการ แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	๒๐,๐๐๐				√	๑๙,๙๔๓
๓	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐				√	๓๐,๐๐๐
๔	โครงการจัดทีมนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาต่างๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทีม นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ	๑๕,๐๐๐		√			

๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนา การศึกษา ศาสนา – วัฒนธรรม ประเพณี และ กีฬา และ ภูมิปัญญา

๖.๔ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑	โครงการจัดงานสืบสานประเพณี สงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ งานสืบสานประเพณีสงกรานต์	๓๐,๐๐๐		√			
๒	โครงการร่วมพิธีบวงสรวงดวง วิญญาณท่านท้าวสุรนารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามโครงการร่วมพิธีบวงสรวงดวง วิญญาณท่านท้าวสุรนารี	๕,๐๐๐		√			
๓	โครงการส่งเสริมวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา ได้แก่ วันมาฆบูชา ,วันวิสาขบูชา ,วัน อาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามโครงการส่งเสริมวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา ได้แก่ - วันมาฆบูชา - วันวิสาขบูชา - วันอาสาฬหบูชา - วันเข้าพรรษา	๒๕,๐๐๐				√	๑,๖๒๕
๔	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	๒๐,๐๐๐				√	๑๙,๘๒๐

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านโนนเต็ง หมู่ที่ ๑ สายรอบ หมู่บ้าน	๕๐๐,๐๐๐	๓๙๖,๐๐๐			

-ปัญหาอุปสรรค

.....

-ข้อเสนอแนะ

.....

